

Klantnaam: Simple-Simon
Adres: Verdunplein 15
Plaats: Eindhoven

Datum controle: 21-12-2022 09:27:06
Werkbon: 01102
Werknummer:

Omschrijving: Mutatie woning

Werkzaamheden: Installatie

WONING:	GOED	NIET GOED	NVT
Zegels aanwezig	✓		
Groepenkast	✓		
Aardlekschakelaar(s) aanwezig	✓		
Hoofdschakelaar aanwezig	✓		
Aarding gemeten	✓		
Installatie doorgemeten	✓		

INSTALLATIE:	GOED	NIET GOED	NVT
Snoerleiding in de woning	✓		
Vaste installatie	✓		
Schakelmateriaal	✓		
Bedrading	✓		

AARDING:	GOED	NIET GOED	NVT
Aardelektrode aanwezig			✓ Flat, dus collectieve aarde
Aarding badkamer (WL/RAD)	✓		
Schakelmateriaal (RA)	✓		
Beschermcontacten	✓		

METINGEN AARDLEKSCHAKELAAR:	WAARDE	CONCLUSIE
Aardpuls RE (Ohm):	0,63	Goed
Circuitweerstand RC (Ohm):	0,4	Goed
Kortsluitstroom IK (Ampere):	375	Goed
Isolatiweerstand > 1M Ohm (Ohm):		

Nulmeting indien van toepassing: • Wel

Punt waar gemeten is: Keuken, badkamer, groepenkast

Type en merk installatietester:

Installatie gemeten met: Fluke installatietester 1652C

Kalibratiedatum: 31-7-2021

OPMERKING:	UITSCHAKELTIJD	UITSCHAKEL STROOM	CONCLUSIE
Aardlek. 1:	28,2 mS	33 mA	Goed
Aardlek. 2:	28,1 mS	32 mA	Goed
Aardlek. 3:			Niet awz