

OPLEVERRAPPORT CV-KETEL VERVANGING

Opdrachtgever: **Simple-Simon**
Straat + huisnummer: **Verdunplein 15**

Postcode: **5627 SZ**
Plaats: **Eindhoven**

Gasmeterstand: **156800**

UIT TE VOEREN CONTROLES NA VERVANGEN CV-KETEL

Gasdichtheidsbeproeving met leveringsgas onder werkdruk

| | MBAR |
|-------------------------|------|
| Druk | 1400 |
| Drukdaling na 3 minuten | 150 |

| | JA | NEE | NVT |
|---|----|-----|-----|
| Gasdicht? (Daling bedraagt niet meer dan 1mbar per 3 minuten) | ✓ | | |
| Ketel geplaatst conform voorschriften fabrikant | ✓ | | |
| Ketel en toebehoren onbeschadigd | ✓ | | |
| Rookgas afvoeren gemonteerd en en gebeugeld conform voorschrift | ✓ | | |
| Overstortventiel geplaatst | ✓ | | |
| Inlaatcombinatie zichtbaar onderbroken aangesloten op riool | ✓ | | |
| Rookgas beugels geplaatst | ✓ | | |

| ROOKGAS ANALYSE | JA | NEE | GEMETEN WAARDE |
|-----------------|----|-----|----------------|
| Uitgevoerd? | ✓ | | 1750 |

| WATERDRUK | BAR |
|----------------------|-----|
| Ingestelde waterdruk | 2,4 |

| WACHTTIJD | SECONDEN |
|---------------------------------|----------|
| Wachttijd tot 60 graden Celsius | 19 |

Gebruikte manometer:

| | |
|------------------|------------------------|
| Serienummer: | 36601094 |
| Kalibratiedatum: | 06-04-2020 |
| Merk cv ketel: | Nefit |
| Type cv ketel: | Proline NxT HRC 24/CW4 |

Paraaf



Uitgevoerd door: **j.kuiper@installatiebureau-kuiper.nl**
Datum: **21-12-2022 09:35:47**

kuiper
installatiebureau


installQ
aantoonbaar beter