

CONTROLLERAPPORT GASDICHTHEID VOOR AARDGAS

Opdrachtgever: **Simple-Simon**
Straat + huisnummer: **Verdunplein 15**

Postcode: **5627 SZ**
Plaats: **Eindhoven**

Gasmeterstand: **45630**

Gasinstallatie: **• Bestaand**

Nieuwe installatie zonder toestelkranen

Sterkte beproeving gedurende minimaal 10 sec.

	JA	NEE	NVT
Met 5 bar lucht uitgevoerd		✓	

Gasdichtheidsbeproeving met lucht of stikstof

	MBAR
Druk (100 mbar boven de werkdruk, dus voor woningen 125 mbar)	38,8
Drukdaling (na een wachttijd van 3 minuten)	3,1

CONCLUSIE(1)	JA	NEE	NVT
Gasdicht?	✓		

Gasdichtheidsbeproeving onder werkdruk met geopende aansluitkranen

	MBAR
Druk	48
Drukdaling (na een wachttijd van 3 minuten)	5,6

CONCLUSIE(2)	JA	NEE	NVT
Gasdicht?		✓	

Gasdichtheidsbeproeving met leveringsgas onder werkdruk

	MBAR
Druk	30,6
Drukdaling (na een wachttijd van 3 minuten)	0,2

CONCLUSIE(3)	JA	NEE	NVT
Gasdicht? (de leidinginhoud is medebepalend)	✓		

Gebruikte manometer:

Serienummer:	42685642
Kalibratiedatum:	18-08-2021

Paraaf



Uitgevoerd door: **j.kuiper@installatiebureau-kuiper.nl**
Datum: **21-12-2022 09:39:00**

kuiper
installatiebureau


installQ
aantoonbaar beter